

ZMENA ZMLUVY O DIELO

DODATOK

na realizáciu stavebných prác

„Futbalové ihrisko - TRIBUNA“
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Preambula

Tento dodatok k zmluve o dielo je uzavretý v súlade s §18 ods. (1) písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Táto zmluva sa dopĺňa o stavebné práce nevyhnutné, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ.

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Osoba oprávnená zastupovať v zmluvných veciach: PhDr. Peter Vajda , starosta
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
tel.: 041/5980519
e-mail: sekretariat@nededza.eu
bankové spojenie: PRIMA BANKA, a.s.
číslo účtu: SK8756000000005604740002
(ďalej len ako Objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov
IČO: 36507881
DIČ: 2022036137
Osoba oprávnená zastupovať v zmluvných veciach: Mgr. Marian Kmetony
tel.: 0903641653
e-mail: kmetony@pesmenpol.sk
bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s.
číslo účtu: SK0311110000006626007009
(ďalej len ako Zhotoviteľ)

zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod

sa dopĺňa o nasledovné ustanovenia:

Článok II Predmet zmluvy

2.4. Predmet zmluvy sa rozširuje v časti stavebná pripravenosť pod tribúnu nad rámec projektovej dokumentácie a to z dôvodu navýšenia betónovania základov. Pri výkopových prácach pod betónovanie základov nebolo možné dodržať požadovanú šírku výkopu cca 35 cm, z dôvodu zosuvu štrkového podložia do úzkych rýh. Rýhy bolo nutné rozšíriť, tak ako je to zrejmé z fotodokumentácie, ktorá je prílohou tejto Zmeny Zmluvy o dielo.

Projektantom určený objem betónu.....28,20 m³
naviac dodaný betón 10,80 m³

Článok VI Cena a platobné podmienky

Cena diela sa zvyšuje v časti 2. Stavebná pripravenosť pod tribúnu o:

1. dodávka naviac betónu	10,80 m ³	87,55€/m ³	945,54 €
2. prečerpávanie betónu pumpou			489,10 €

Spolu bez DPH **1 434,64 €**
Slovom jeden tisíc štyristo tridsaťštyri euro a 64/100 euro

Táto čiastka bude fakturovaná objednávateľovi bezprostredne po podpise zmene zmluvy o dielo

.....

PhDr. Peter Vajda, starosta

.....

Ing. Jozef Višňovský, konateľ

V Nededzi, 25.11.2016

Príloha: 2 x fotodokumentácia
Dodací list – betón a betónpumpa